INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ROZBUDOWA O SALĘ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WEWNĄTRZ BUDYNKU, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH ODCINKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ, CIEPŁOWNICZEJ, WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI OPADOWEJ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM ORAZ DOJŚĆ (CHODNIKÓW) NA DZIAŁKACH NR 1058,1060 OBRĘB 0006 W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA, GMINA RZEZAWA.

LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 1058,1060, OBRĘB 0006 JODŁÓWKA, GMINA RZEZAWA

INWESTOR: GMINA RZEZAWA, UL. DŁUGA 21, 32-765 RZEZAWA

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA WILKOSZ,
NR UPR. MPOIA/060/2012,
UL. ŁUŻYCKA 93/25, 30-396 KRAKÓW.

BOCHNIA XII 2015 R.- III 2016 R.

1. ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoły i rozbudowa o salę widowiskowo-sportową z zapleczem oraz instalacją wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku, przebudową i rozbudową instalacji gazowej w istniejącym budynku szkoły, budową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ciepłowniczej, wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej,
wraz z przebudową układu komunikacji wewnętrznej, budową drogi pożarowej wraz z placem manewrowym oraz dojść (chodników), na działkach nr 1058,1060 obręb 0006 w miejscowości Jodłówka, gmina Rzezawa.

Kolejność realizacji:

- wycinka drzew i krzewów,
- rozbiórka tarasu i schodów zewnętrznych,
- likwidacja przyłącza wodociągowego, studni,
- likwidacja istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej,
- budowa budynku sali widowiskowo-sportowej wraz z przewiązką,
- budowa budynku wraz z instalacjami i przyłączami,
- budowa wiaty śmietnikowej,
- przebudowa układu komunikacji wraz z budową drogi pożarowej i placem manewrowym,
- budowa dojść i dojazdów,
- wymiana nawierzchni sportowej na boisku zewnętrznym wraz z instalacją,
- budowa ogrodzenia z bramą i furtkami,
- nasadzenia drzew i krzewów- projekt zieleni zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego,
- niwelacja i rozplantowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren obejmujący działkę nr 1058 w Jodłówce, Gmina Rzezawa jest zabudowany budynkiem szkoły podstawowej, boiskiem sportowym. Działka jest zadrzewiona.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej działce brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Istniejące sieci uzbrojenia terenu przebiegają przez działkę w odległości bezpiecznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYC

- skala zagrożeń – zabezpieczeniem przed mogącymi wystąpić zagrożeniami objąć osoby zatrudnione na budowie, jak również inne osoby tam przebywające, dopuszczenie do wykonywania robót na budowie, wyłącznie osoby posiadające ważne świadectwa stwierdzające przeszkolenie wymagane warunkami bhp, dla osób zatrudnionych w budownictwie, także przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych,
- rodzaje zagrożeń – upadek z wysokości 10,50 m przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, budowie i użytkowaniu rusztowań, wpadnięcie do wykopu, możliwość obsunięcia się gruntu przy wykonywaniu wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,6 m, zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami lub dostępu przez osoby niepowołane do materiałów, urządzeń, narzędzi, stosowanie materiałów budowlanych wyłącznie posiadających aprobaty zezwalające na używanie ich w budownictwie, używanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, dowóz, rozładunek, sposób i miejsce składowania materiałów budowlanych,
- miejsce zagrożeń – plac budowy i bezpośrednie otoczenie, wykonywanie wykopów i wszelkich innych robót w wykopach – zwłaszcza instalacji podziemnych,
- czas zagrożeń – przez cały czas budowy, od wytyczenia do oddania do użytkowania budynku, czas zagospodarowania placu budowy, trwania budowy, także podczas robót wewnątrz budynku;

Wszyscy pracownicy winni zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. Ustaw nr 47 poz. 401).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni z przepisów BHP. Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie wymienionych w pkt 1 kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAGROŻENIOM

- stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref zagrożenia,
- teren prac wydzielić taśmą ostrzegawczą,
- umieszczenie tablic informujących o miejscach i rodzajach zagrożenia,
- wyznaczenie dróg, dojazdów i zabezpieczenie przejść, w tym komunikacji pionowej, od bramy wejściowej – wjazdowej na budowę, do każdego stanowiska robót budowlanych,
- roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i pasów indywidualnych zabezpieczających,
- prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika wykonującego roboty przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczającego na powierzchni,
- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej pomocy w pomieszczeniu socjalnym),
- umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonu najbliższego punktu aptecznego, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji,
- stosować kaski ochronne, odzież ochronną, pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości,
- przy budowie budynku zgodnie z zasadami bhp nie powinny wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne, uwagę należy zwrócić na pozostawienie czystej i nie zatarasowanej drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

UWAGA!

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych": Tom I „Budownictwo ogólne", odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z nadzorem budowlanym.